

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม								
กิจกรรมที่ 1.1 ซ่อมสร้างถนนโครงข่าย ทางหลวงชนบทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว <u>สาย นพ. 4064</u> บ้านหมู้น - บ้านเหล่าส้มป่อย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงชนบท นครพนม	9,900,000.00	0.00	9,118,000.00	782,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	24 ก.พ. - 9 พ.ค. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68 2. ก.บ.จ. อนุมัติแก้ไขชื่อโครงการ 2/69 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 3. แ่จ้งเงินเหลือจ่าย จำนวน 782,000 บาท 4. ระยะเวลาของสัญญา 24 ก.พ. - 9 พ.ค. 69 (75 วัน) 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ 6. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
กิจกรรมที่ 1.2 ซ่อมสร้างถนนโครงข่าย ทางหลวงชนบทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว <u>สาย นพ.2044</u> บ้านกรุกุ - บ้าน โพนสวรรค์ อำเภอเมือง อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงชนบท นครพนม	9,900,000.00	9,890,000.00	0.00	10,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	15 ม.ค. - 30 มี.ค. 69	1. ระยะเวลาของสัญญา 15 ม.ค. - 30 มี.ค. 69 (75 วัน) 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. แ่จ้งเงินเหลือจ่าย จำนวน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำถนนที่ศนปทุม (จากลำราง สาธารณประโยชน์ถึงแยกสุนทรวิจิตร) ตำบลโนเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (เปลี่ยนช่วง ดำเนินการ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/69 ลว. 17 ก.พ. 69)	เทศบาลเมืองนครพนม	9,990,000.00	0.00	9,990,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 69 มีมติเปลี่ยนช่วงการ ดำเนินการ เนื่องจากได้รับงบปี 68 (เงินเหลือจ่าย) ดำเนินการแล้ว 2. อนุมัติโครงการวันที่ 24 มี.ค. 69 4. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 5. ประกาศ TOR วันที่ 28 เม.ย. 69 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 พ.ค. 69
กิจกรรมที่ 1.4 ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลัังกา	อุทยานแห่งชาติภูลัังกา	2,330,000.00	487,500.00	1,462,500.00	380,000.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2 ธ.ค. 68 - 4 พ.ค. 69	1. อนุมัติโครงการวันที่ 28 ต.ค. 68 2. สัญญาเริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 2 ธ.ค. 68 - 20 เม.ย. 69 (140 วัน) ขยาย ระยะเวลาส่งมอบงานไปอีก 14 วัน เป็นวันที่ 4 พ.ค. 2569 4. แ่จ้งเงินเหลือจ่าย จำนวน 380,000 บาท 5. ดำเนินการได้ 90% คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน พ.ค. 69
2. โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม								
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีที่สำคัญจังหวัด								
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 ส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	14,770,300.00	0.00	14,770,300.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	เดือน ต.ค. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน ต.ค. 69 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการ คาดว่าจะอนุมัติโครงการภายใน เดือน พ.ค. 69
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 ส่งเสริมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (Land Mark พญานาค) เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ลุ่มแม่น้ำโขง	สำนักงานจังหวัดนครพนม	2,050,500.00	0.00	2,050,500.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน ก.ค. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน ก.ค. 69 2. อนุมัติโครงการ วันที่ 12 มี.ค. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมจัดเตรียมงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 กิจกรรมการประกวดบายศรีพญานาคา "พญาศรีสัตตนาคราช" จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	เดือน ก.ค. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน ก.ค. 69 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการ คาดว่าจะอนุมัติโครงการภายใน เดือน พ.ค. 69
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.4 มหกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ต์ รวมใจไทโพนสวรรค์	เทศบาลตำบลโพนสวรรค์	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	14 เม.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 69 2. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน เม.ย. 69 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.5 ส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอวังยาง ประจำปี 2569	ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	19 - 21 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.6 ส่งเสริมงานสงกรานต์เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอเรณู	675,000.00	299,000.00	376,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	12 - 13 เม.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 69 2. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน เม.ย. 69 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่า ขาดิพันธุ์ เพื่อการท่องเที่ยว								
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรวมใจไทแสก	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	19 - 20 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 19-20 ม.ค. 69
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.2 ส่งเสริมงานประเพณี 5 ชนเผ่า "บุญเดือนสี่ ของดินนาหว้า"	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า	375,000.00	258,400.00	0.00	116,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	23 ก.พ. - 3 มี.ค. 69	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 23 ก.พ. - 3 มี.ค. 69 2. แจ้งคืนเงิน 116,600 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.3 ส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม/ที่ทำการปกครองอำเภอ 12 อำเภอ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	เดือน ก.ค. 69	1. ก.บ.จ. 2/69 ในวันที่ 9 เม.ย. 69 (เพิ่มอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการ) 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน ก.ค. 69 3. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการ คาดว่าจะอนุมัติโครงการภายในเดือน พ.ค. 69
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม								
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมและยกระดับพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม เพื่อการท่องเที่ยว								
กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก	200,000.00	182,000.00	18,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1 - 3 มี.ค. 69	1. อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 1-3 มี.ค. 69 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 ส่งเสริมรำบูชาพระธาตุนมและส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุนม อำเภอธาตุนม จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุนม	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	23 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วง 23 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
กิจกรรมย่อยที่ 3.1.3 ส่งเสริมงานบุญเดือนสี่ (งานนมัสการพระธาตุนม) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอเรณู	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	1 - 3 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 1 - 3 มี.ค. 69
กิจกรรมย่อยที่ 3.1.4 ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติประจำปี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	2 - 5 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 2 - 5 มี.ค. 69
กิจกรรมย่อยที่ 3.1.5 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	933,400.00	0.00	933,400.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
4. โครงการการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว								
กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว								
กิจกรรมย่อยที่ 4.1.1 ส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	2,955,000.00	2,700,000.00	0.00	255,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	24 - 31 ธ.ค. 68	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 24 - 31 ธ.ค. 68 2. แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 255,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 4.1.2 ส่งเสริมงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2569 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	17 - 23 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 17 - 23 ธ.ค. 68

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
กิจกรรมย่อยที่ 4.1.3 กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตามรอย Soft Power Nakhonphanom (โอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม กบจ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครพนม / YEC นครพนม	2,313,000.00	0.00	2,313,000.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. กบจ. ครั้งที่ 1/69 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 69 โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการ คาดว่าจะอนุมัติโครงการภายใน เดือน พ.ค. 69
กิจกรรมย่อยที่ 4.1.4 ส่งเสริมงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2569 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม กบจ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	ที่ทำการปกครองอำเภอ ปลาปาก	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน ส.ค. - ก.ย. 69	1. กบจ. ครั้งที่ 1/69 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 69 โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 3. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 69 4. อยู่ระหว่างประชุมจัดเตรียมงาน
กิจกรรมย่อยที่ 4.1.5 ส่งเสริมงานรำลึกวันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย - เวียดนาม (โอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม กบจ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	ที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองนครพนม	497,900.00	0.00	497,900.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - มิ.ย. 69	1. กบจ. ครั้งที่ 1/69 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 69 โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 69 3. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 69 4. อยู่ระหว่างประชุมจัดเตรียมงาน
5. โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความเข้มแข็งและ								
กิจกรรมหลักที่ 5.1 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตพืชให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม	1,580,400.00	1,490,444.00	89,956.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	5 - 13 มี.ค. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน มี.ค. 69 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ส่งเสริมการตลาดใช้สารเคมีทางการเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม	443,500.00	391,840.00	51,660.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	18 - 27 มี.ค. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน มี.ค. 69 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์								
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
กิจกรรมหลักที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก้ำอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม	459,100.00	0.00	459,100.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
กิจกรรมหลักที่ 6.3 ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่จังหวัดนครพนม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม	667,200.00	0.00	667,200.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
กิจกรรมหลักที่ 6.4 การเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริอำเภอนา หว้า จังหวัดนครพนม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม	959,200.00	0.00	959,200.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
7. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม								
กิจกรรมที่ 7.1 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	โครงการชลประทาน นครพนม	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	ยกเลิกโครงการ	เดือน ต.ค. 68 - ก.ย.69	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเกษตรกรมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงแนวท่อน้ำส่ง ทำให้ต้องสำรวจและออกแบบแนวท่อใหม่ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69
กิจกรรมที่ 7.2 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำก่ำได้ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทาน นครพนม	13,500,000.00	363,480.00	12,468,635.08	667,884.92	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 2. จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 3. แ่จ้งคืนเงินเหลือจ่าย 667,884.92 บาท 4. อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ และเบิกจ่าย
กิจกรรมที่ 7.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านข่า อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทาน นครพนม	23,160,000.00	4,101,260.87	15,768,537.67	3,290,201.46	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 2. จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 3. แ่จ้งคืนเงินเหลือจ่าย 3,290,201.46 บาท 4. อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ และเบิกจ่าย
กิจกรรมที่ 7.4 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกกไฮ ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทาน นครพนม	16,500,000.00	299,970.00	15,709,966.81	490,063.19	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 2. จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 3. แ่จ้งคืนเงินเหลือจ่าย 490.063.19 บาท 4. อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ และเบิกจ่าย
8. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค (เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)								
กิจกรรมที่ 8.1 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หมู่ 4 บ้านนากระเทียม จุดที่ 1 ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค. 2569 สิ้นสุด 25 เม.ย. 2569 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8.2 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หมู่ 4 บ้านนากระเทียม จุดที่ 2 ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค. 2569 สิ้นสุด 25 เม.ย. 2569 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8.3 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หมู่ 4 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 7 ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค. 2569 สิ้นสุด 25 เม.ย. 2569 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8.4 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร บ้านนาคอย หมู่ที่ 10 จุดที่ 1 ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค. 2569 สิ้นสุด 25 เม.ย. 2569 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
กิจกรรมที่ 8.23 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต.อุ่มเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 69 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 6 มี.ค.69 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 69 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8.24 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.อุ่มเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 69 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 6 มี.ค.69 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 69 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8.25 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร บ้านโนนงาม หมู่ที่ 5 ต.อุ่มเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 69 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 6 มี.ค.69 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 69 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิตด้านการประมงด้วยเทคโนโลยี แบบ BCG model สู่เกษตรกรมูลค่าสูง								
กิจกรรมหลักที่ 9.1 ขยายผลด้านการประมงรอบพื้นที่ของโครงการพระราชดำรินพื้นที่จังหวัดนครพนม	สำนักงานประมงจังหวัด นครพนม	396,700.00	45,400.00	351,300.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	13 - 30 มี.ค. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 69 2. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน มี.ค. 69 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
กิจกรรมหลักที่ 9.2 ยกระดับผลผลิตทางการเกษตร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกบ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าชุมชนท้องถิ่น	สำนักงานประมงจังหวัด นครพนม/วิทยาลัยธาตุ พนม มหาวิทยาลัยนครพนม	408,400.00	0.00	408,400.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการวันที่ 22 เม.ย. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. เริ่มดำเนินงานวันที่ 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 9.3 เลี้ยงสัตว์น้ำในระบบสมดุลง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กุ้งฝอย หอยขม ปลากินพืช และพืชน้ำ) (โอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม กบจ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	สำนักงานประมงจังหวัด นครพนม	289,050.00	16,400.00	272,650.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	28 - 29 เม.ย. 69	1. กบจ. ครั้งที่ 1/69 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 69 โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 69 3. กำหนดจัดอบรมช่วงวันที่ 28-29 เม.ย. 69 4. คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือน มิ.ย. 69 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 9.4 ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยกเลิกโครงการตาม มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	สำนักงานประมงจังหวัด นครพนม	540,600.00	0.00	0.00	540,600.00	ยกเลิกโครงการ	เดือน ต.ค. 68 - ก.ย.69	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อน มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69
กิจกรรมหลักที่ 9.5 ส่งเสริมและพัฒนการผลิตสัตว์น้ำมูลค่าสูง การเลี้ยงปลาเผา ของจังหวัดนครพนม (ยกเลิกโครงการตาม มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	สำนักงานประมงจังหวัด นครพนม	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00	ยกเลิกโครงการ	เดือน ต.ค. 68 - ก.ย.69	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อน มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภธาตุพนม								
กิจกรรมหลักที่ 10.1 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องไล่ความชื้นข้าวเปลือกระบบลมร้อนแบบหมุนขนาดเล็ก ให้แก่เกษตรกรในชุมชน อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม/วิทยาลัยธาตุ พนม มหาวิทยาลัยนครพนม	984,100.00	0.00	984,100.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 69 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการ คาดว่าจะอนุมัติโครงการภายในเดือน พ.ค. 69

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
กิจกรรมหลักที่ 10.2 การลดต้นทุนการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจากมันแกว	สำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม/วิทยาลัยธาตุ พนม มหาวิทยาลัยนครพนม	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการวันที่ 22 เม.ย. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
กิจกรรมหลักที่ 10.3 การลดต้นทุนการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจากมะเขือเทศ	สำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม/วิทยาลัยธาตุ พนม มหาวิทยาลัยนครพนม	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการวันที่ 22 เม.ย. 69 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
11. โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความเข้มแข็งและ ยั่งยืน จังหวัดนครพนม								
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับเกษตรกร สู่ Smart New Green Farmer (กบจ. ครั้งที่ 2/69 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 69 โอน เปลี่ยนแปลงโครงการ Y2)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม/สำนักงาน เกษตรจังหวัดนครพนม/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม /สำนักงานประมงจังหวัด นครพนม/สถานีพัฒนาที่ดิน นครพนม	1,615,395.00	0.00	1,615,395.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	เดือน มิ.ย. - ก.ย. 69	1. กบจ. ครั้งที่ 2/69 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 69 โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 2. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. 69 3. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการ คาดว่าจะอนุมัติโครงการภายใน เดือน พ.ค. 69
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม								
กิจกรรม Nakhon Phanom Trade Fair : จัดมหกรรมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 17 ก.พ. 69)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นครพนม	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน ส.ค. 69	1. ก.บ.จ. 1/69 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 69 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ 2. คาดว่าจะจัดงานช่วงเดือน ส.ค. 69 3. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 69 4. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
12. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยตานีด้วยนวัตกรรมการแปรรูป BCG โมเดล								
กิจกรรมที่ 2.1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	265,400.00	0.00	265,400.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 2. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
กิจกรรมที่ 2.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยตานี	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 2. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
13. โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงโครงสร้างทาง ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำด้วยวิธีผสม น้ำยาโพลีเมอร์								
กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนด้วยวิธีผสมน้ำยาโพลีเมอร์ สาย นพ.401Z บ้านหาดแพง-บ้านหนองเทา ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงชนบท นครพนม	9,900,000.00	9,885,000.00	0.00	15,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	15 ม.ค.- 30 มี.ค. 69	1. สัญญาเริ่ม 15 ม.ค.69 สิ้นสุด 30 มี.ค. 69 (75 วัน) 2. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน มี.ค. 69 3. แฉ่งเงินเหลือจ่าย จำนวน 15,000 บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน								
กิจกรรมที่ 4.1 งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแบบแอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดตั้งราวกันอันตราย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ป้ายจราจร และป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0101 ตอนนาแก - นาเหนือ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 9+450 และตอนควบคุม 0102 ตอนนาเหนือ - คำพอก ระหว่าง กม. 9+450 - กม. 45+600 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงนครพนม	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 มีมติเปลี่ยนแปลงพิักัดการดำเนินงาน 2. สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพิักัดการดำเนินงาน วันที่ 12 มี.ค. 69 3. อนุมัติโครงการ 20 มี.ค. 69 4. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 5. ประกาศผู้รับจ้างวันที่ 24 เม.ย. 69 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 1 พ.ค. 69
กิจกรรมที่ 4.2 งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2276 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ยกเลิกโครงการตาม มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	แขวงทางหลวงนครพนม	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	ยกเลิกโครงการ	เดือน ต.ค. 68 - ก.ย.69	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากบฟั้งชั้นและงบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69
กิจกรรมที่ 4.3 งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอนโคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม. 10+984 - กม. 19+100 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงนครพนม	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 มีมติเปลี่ยนแปลงพิักัดการดำเนินงาน 2. สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพิักัดการดำเนินงาน วันที่ 12 มี.ค. 69 3. อนุมัติโครงการ 20 มี.ค. 69 4. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 5. ประกาศผู้รับจ้างวันที่ 24 เม.ย. 69 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 1 พ.ค. 69
กิจกรรมที่ 4.4 งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2276 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ยกเลิกโครงการตาม มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)	แขวงทางหลวงนครพนม	10,000,000.00	0.00	-	10,000,000.00	ยกเลิกโครงการ	เดือน ต.ค. 68 - ก.ย.69	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากบฟั้งชั้นและงบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69
กิจกรรมที่ 4.5 งานซ่อมแซมผิวทางและงานขจัดคราบบนผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม นาเหนือ - คำพอก ระหว่าง กม. 10+201 - กม. 11+127 และกม. 11+558 - กม.13+106 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงนครพนม	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 มีมติเปลี่ยนแปลงพิักัดการดำเนินงาน 2. สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพิักัดการดำเนินงาน วันที่ 12 มี.ค. 69 3. อนุมัติโครงการ 20 มี.ค. 69 4. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 5. อยู่ระหว่างตรวจสอบค่างาน อาจจะต้องปรับแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนจังหวัดนครพนม กิจกรรมงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแบบแอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดตั้งราวกันอันตราย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ป้ายจราจร และป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอนธาตุน้อย - นาเหนือ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 18+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงนครพนม	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 69 2. ลงนามในสัญญาวันที่ 13 มี.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 ระยะเวลา 120 วัน (หจก.เอส.เค.เอ็ม.ทราฟฟิค) 3. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 4. อยู่ระหว่างส่งพัสดุไปทดสอบ

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
กิจกรรมที่ 4.7 งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแบบแอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดตั้งราวกันอันตราย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและป้ายให้ข้อมูลชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ ทางหลวงหมายเลข 212 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68)	แขวงทางหลวงนครพนม	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 เพิ่มโครงการ 2. สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร วันที่ 26 ก.พ. 69 3. อนุมัติโครงการ วันที่ 9 มี.ค. 69 4. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 5. ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69
กิจกรรมที่ 4.8 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแบบแอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดตั้งราวกันอันตราย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกป้ายจราจร และป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุน้อย-นาเหนือ ระหว่าง กม. 6+000-กม. 10+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68)	แขวงทางหลวงนครพนม	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 68 เพิ่มโครงการ 2. สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร วันที่ 26 ก.พ. 69 3. อนุมัติโครงการ วันที่ 9 มี.ค. 69 4. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 5. ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69
15. โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน คนนครพนม								
กิจกรรมที่ 1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 2. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
กิจกรรมที่ 1.2 ผูกอบรมอาชีพกลุ่มครัวเรือนยากจน	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	957,900.00	0.00	957,900.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค. - ก.ย. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 2. อนุมัติโครงการ 27 เม.ย. 69 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
16. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลัก								
กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมประชาชนเพื่อจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 อำเภอ ๆ ละ 1 ตำบล ๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครพนม	961,300.00	961,300.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	1 ธ.ค. 68 - 21 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
กิจกรรมที่ 1.2 การฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการและร้านค้าราโอเกะในพื้นที่จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครพนม	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	27 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
17. โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2570								
กิจกรรมที่ 3.1 อบรมค่ายพัฒนาแกนนำสมาชิกชมรม TO BENUMBER ONE ณ จังหวัดนครพนม	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน พ.ค .69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน พ.ค .69 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 68 และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเรื่องยืมเงิน
กิจกรรมที่ 3.2 การพัฒนาเครือข่ายจังหวัดนครพนม อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น (4 วัน)	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม	265,600.00	265,600.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว	25 – 27 ก.พ. 69	1. อนุมัติโครงการฯ และเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการเป็นจังหวัดขอนแก่น 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
กิจกรรมที่ 3.3 อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครพนม ณ จังหวัดนครพนม (4 วัน)	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน มิ.ย. - ก.ค. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 69 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 68 และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 3. อยู่ระหว่างรอสำนักโครงการฯ ูกำหนดวันลงพื้นที่

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียด/ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)			
กิจกรรมที่ 3.4 การพัฒนาเครือข่ายจังหวัด อำเภอละเขมร TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (5 วัน)	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม	1,268,000.00	0.00	1,268,000.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน ก.ค. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการในช่วงกลางเดือน ก.ค. 69 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 68 และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรม/งบประมาณ 3. อยู่ระหว่างประชุมเตรียมการ
18. โครงการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ อำเภอมืองนครพนม และอำเภอลาปาก จังหวัดนครพนม								
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลโพธิ์ตาก และตำบลนาทราย อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	1,580,500.00	0.00	1,580,500.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน มิ.ย. - ก.ย. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. 69 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 69 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 เม.ย. 69
กิจกรรมที่ 1.2 โครงการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลนามะเขือ อำเภอมือง จังหวัดนครพนม	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	1,580,500.00	0.00	1,580,500.00	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน มิ.ย. - ก.ย. 69	1. คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. 69 2. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 69 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 22 เม.ย. 69
19. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดนครพนม	9,000,000.00	3,165,609.41	5,834,390.59	0.00	อนุมัติโครงการแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือน ต.ค. 68 - ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ