

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตามพรบ. จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง /วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				เบิกจ่าย จำนวน (บาท)	งบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือมปี จำนวน (บาท)		
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		44,653,600.00	43,910,600.80	31,853,544.26	12,057,055.74		
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		41,461,000.00	40,768,000.80	29,990,944.26	10,777,055.74		
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 ซ่อมสร้างถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สาย นพ.3023 บ้านไชยบุรี – ท่าเทียบเรือ อำเภอท่าอุเทน,อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,900,000.00	9,688,000.00	9,688,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 20 มกราคม - 8 เมษายน 2568
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.2 ซ่อมสร้างถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสาย นพ.2010 บ้านเทพพนม - บ้านขามเฒ่า อำเภอมือเมือง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,900,000.00	9,819,000.00	9,819,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 20 มกราคม - 8 เมษายน 2568
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.3 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาพระชัย- เชกา ระหว่าง กม. 6+900- กม. 38+745 (เป็นช่วงๆ)	แขวงทางหลวงนครพนม	9,991,000.00	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.4 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกศรีทอง-ตันแห่น ระหว่าง กม. 0+000 - กม.5+153 (เป็นช่วงๆ)	แขวงทางหลวงนครพนม	10,000,000.00	9,960,000.80	9,959,944.26	55.74	ดำเนินการแล้วเสร็จ/กันเงินไว้ เบิกเหลือมปี	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 5 เมษายน - 4 สิงหาคม 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.5 ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	เทศบาลเมืองนครพนม	1,670,000.00	1,310,000.00	524,000.00	786,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 14 มิถุนายน - 10 ธันวาคม 2568 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.6 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกศรีทอง - ตันแห่น ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+153 (เป็นช่วง ๆ) (เพิ่มเติม) (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/68 ลว. 5 ก.ย. 68)	แขวงทางหลวงนครพนม	9,991,000.00	9,991,000.00		9,991,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน - 28 ธันวาคม 2568 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสายสู่ความปิง “นครมิ่งมงคล มงคลแห่งศรัทธา” (City of Merit)		3,192,600.00	3,142,600.00	1,862,600.00	1,280,000.00		
กิจกรรมย่อยที่ 1.2.1 กิจกรรมการประกวดบายศรีพญานาคา "พญาศรีสัตตนาคราช" จังหวัดนครพนม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 1.2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยววินาศา "ขบวนแห่บูชาพญาสัตตนาคา ผู้พิทักษ์พระธาตุพนม" วันสัตตนาคารำลึก	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมย่อยที่ 1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน รองรับ BCG Model (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 24 ก.ค. 68)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,692,600.00	1,692,600.00	912,600.00	780,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
2. โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม		20,983,300.00	20,747,520.00	13,297,820.00	7,449,700.00		
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีที่สำคัญจังหวัดนครพนม		18,233,300.00	18,233,300.00	11,769,600.00	6,463,700.00		
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 ส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	14,770,300.00	14,770,300.00	8,517,000.00	6,253,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 ส่งเสริมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (Land Mark พญานาค) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง	สำนักงานจังหวัดนครพนม	2,050,500.00	2,050,500.00	2,050,500.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 ส่งเสริมงานสงกรานต์เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 12 - 13 เมษายน 2568
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.4 ส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษา และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (บั้งไฟพญานาค) ประจำปี 2568	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพง	337,500.00	337,500.00	127,100.00	210,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.5 ส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอวังยาง ประจำปี 2568	ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 29-31 มกราคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.6 ส่งเสริมประเพณีบุญเดือนสาม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2568	ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 29-30 มีนาคม 2568
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าชาติพันธุ์ เพื่อการท่องเที่ยว		2,750,000.00	2,514,220.00	1,528,220.00	986,000.00		
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.1 ส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 7-13 กรกฎาคม 68
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรวมใจไทแสง	ที่ทำการปกครองอำเภอมือเมืองนครพนม	375,000.00	367,000.00	367,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 30 มกราคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.3 ส่งเสริมงานประเพณี 5 ชนเผ่า "บุญเดือนสี่ ของตีนาหว่า"	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า	375,000.00	161,220.00	161,220.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2568

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตามพรบ. จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง /วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				เบิกจ่าย จำนวน (บาท)	งบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือมปี จำนวน (บาท)		
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่า 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 30 พ.ค. 68 โอนเปลี่ยนแปลง)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม	1,000,000.00	986,000.00	-	986,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม		2,200,000.00	2,179,990.00	1,400,000.00	779,990.00		
กิจกรรมหลักส่งเสริมและยกระดับพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม เพื่อการท่องเที่ยว		2,200,000.00	2,179,990.00	1,400,000.00	779,990.00		
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	800,000.00	779,990.00	-	779,990.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 9 ตุลาคม 2568 - 6 มกราคม 2569 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ส่งเสริมงานมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 ส่งเสริมรำบูชาพระธาตุพนมและส่งเสริมงานมัสการพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ส่งเสริมงานบุญเดือนสี่ (งานมัสการพระธาตุเรณู) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 3.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (งานบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 3 - 9 เมษายน 2568
กิจกรรมย่อยที่ 3.6 ส่งเสริมงานประเพณีมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 3.7 ส่งเสริมงานมัสการพระธาตุโนนตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม	200,000.00	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 3.8 ส่งเสริมงานมัสการพระธาตุเจ้าป่า อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2568
กิจกรรม ส่งเสริมงานมัสการพระธาตุพนม (เงินโอนเปลี่ยนแปลง) เพิ่มเติม (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/68 โอนเปลี่ยนแปลง)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2568
4. โครงการส่งเสริมและบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		4,555,000.00	4,430,000.00	3,475,000.00	955,000.00		
กิจกรรมหลักส่งเสริมและบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		4,555,000.00	4,430,000.00	3,475,000.00	955,000.00		
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 งานเดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม- คำม่วน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000.00	955,000.00		955,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 28 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2568 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	2,955,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 24-31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2568 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2568 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2568
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อคุณภาพสินค้าด้วยเกษตรมูลค่าสูง ด้วย BCG Model		6,357,800.00	6,189,992.00	3,391,430.00	2,798,562.00		
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อคุณภาพสินค้าด้วยเกษตรมูลค่าสูง		5,349,140.00	5,194,972.00	2,524,410.00	2,670,562.00		
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	763,940.00	763,940.00	763,940.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 10 มีนาคม - 7 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.2 ยกระดับสินค้านวัตกรรมจากสับปะรด GI เชียงาณิษฐ์	สถาบันวิจัยฯ ม.นครพนม	971,200.00	970,952.00	240,390.00	730,562.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.3 การเพิ่มศักยภาพการผลิตกระบือ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	1,130,000.00	1,106,000.00	116,000.00	990,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตามพรบ. จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง /วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				เบิกจ่าย จำนวน (บาท)	งบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือมปี จำนวน (บาท)		
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.4 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาผาะ	วิทยาลัยอาตุพนม ม.นครพนม	761,000.00	760,280.00	760,280.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘ (จำนวน 6 วัน)
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.5 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจากโกโก้จังหวัดนครพนม	วิทยาลัยอาตุพนม ม.นครพนม	441,400.00	-	-		ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/68 ลว. 24 ก.ค. 68 โอนเปลี่ยนแปลง)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม	1,000,000.00	950,000.00	-	950,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมย่อยที่ 1.1.7 ยกกระดับและเพิ่มมาตรฐานการแปรรูปผลผลิตโดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 30 พ.ค. 68 โอนเปลี่ยนแปลง)	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม/สำนักงานเกษตร จังหวัดนครพนม	723,000.00	643,800.00	643,800.00	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2568
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้วย BCG Model		1,008,660.00	995,020.00	867,020.00	128,000.00		
กิจกรรมย่อยที่ 1.2.1 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตจังหวัดเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โมเดล BCG แบบยั่งยืนสู่เชิงพาณิชย์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม/ คณะเกษตรฯ ม.นครพนม	621,800.00	608,160.00	608,160.00	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2568 (จำนวน 17 วัน)
กิจกรรมย่อยที่ 1.2.2 การเพิ่มมูลค่าสำหรับของเหลือใช้จากห่วงโซการผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	386,860.00	386,860.00	258,860.00	128,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
6. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,363,240.00	1,325,360.00	1,304,920.00	20,440.00		
กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนากการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,363,240.00	1,325,360.00	1,304,920.00	20,440.00		
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การใช้ปัญญาภาพ PGPR2 และแผนแ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว พื้นที่จังหวัดนครพนม	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม	729,360.00	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการตลาดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	489,570.00	472,690.00	472,690.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2568
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม	288,000.00	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 หน่วยบริการตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำการควบคุมศัตรูพืช	คณะเกษตรฯ ม.นครพนม	382,540.00	371,900.00	351,460.00	20,440.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสมุนไพรสู่อุปสมุนไพรเพื่อ สุขภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอบบวดสมุนไพรเพื่อสุขภาพไพ่น้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	วิทยาลัยอาตุพนม ม.นครพนม	557,000.00	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวทางการเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มมูลค่ากับปูนา	คณะเกษตรฯ ม.นครพนม	491,130.00	480,770.00	480,770.00	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 21 กันยายน 2568 (จำนวน 36 วัน)
7. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาทกทุกภัย ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม		127,500,000.00	113,656,020.70	86,094,596.38	27,561,424.32		
กิจกรรมหลักที่ 3.1.ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตำบลนาคูมใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	14,000,000.00	13,669,216.00	13,052,801.11	616,414.89	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อยห้วย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	12,000,000.00	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 3.3 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต่งน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	20,000,000.00	19,491,647.55	18,962,642.72	529,004.83	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมหลักที่ 3.4 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าทุ่ง ตำบลสิชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	20,000,000.00	19,670,073.81	16,033,069.94	3,637,003.87	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมหลักที่ 3.5 ขุดลอกแก้มลิงหนองจระเข้พร้อมอาคารประกอบ บ้านคำโฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	28,000,000.00	19,003,965.37	12,176,843.55	6,827,121.82	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมหลักที่ 3.6 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อน หมู่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	16,500,000.00	15,811,752.53	15,022,935.40	788,817.13	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมหลักที่ 3.7 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยยางพร้อมขุดลอก บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	18,000,000.00	15,009,365.44	10,846,303.66	4,163,061.78	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมหลักที่ 3.8 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ สงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 24 ก.ค. 68)	โครงการชลประทานนครพนม	11,000,000.00	11,000,000.00	-	11,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69

สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณตามพรบ. จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง /วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				เบิกจ่าย จำนวน (บาท)	งบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือมปี จำนวน (บาท)		
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม		1,530,000.00	1,500,000.00	-	1,530,000.00		
กิจกรรมหลักที่ 1.1 Nakhon Phanom Trade Fair : จัดมหกรรมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ จังหวัดนครพนม	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม	1,530,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
10. โครงการส่งเสริมการผลิต ต่อยอด หัตถอุตสาหกรรมชุมชนตั่นกก นครพนม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน		1,495,500.00	1,495,500.00	1,067,000.00	428,500.00		
กิจกรรมหลักที่ 2.1 อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากตั่นกก ด้วยลวดลายพระราชทาน ลวดลายอัตลักษณ์ และลวดลายสวยงาม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	1,495,500.00	1,495,500.00	1,067,000.00	428,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2568 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
11. โครงการซ่อมสร้างถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน		9,990,000.00	9,080,000.00	-	9,080,000.00		
กิจกรรม ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำจากถนนทัศนปทุม (จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240 ถึง ไร่ลาด สาธารณะประโยชน์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1,250 เมตร (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/68 ลว. 30 พ.ค. 68)	เทศบาลเมืองนครพนม	9,990,000.00	9,080,000.00	-	9,080,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 26 กันยายน 2568 - 23 พฤษภาคม 2569 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE		1,733,600.00	1,679,350.40	1,679,350.40	-		
กิจกรรมหลักที่ 1.1 แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ 12 อำเภอ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	316,000.00	316,000.00	316,000.00	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	1,417,600.00	1,363,350.40	1,363,350.40	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน 31 สิงหาคม 2569
13. โครงการศูนย์เรียนรู้ "ภูมิปัญญาผ้าไทย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"		707,100.00	707,100.00	189,100.00	518,000.00		
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ "ภูมิปัญญาผ้าไทย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 30 พ.ค. 68 โอนเปลี่ยนแปลง)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	707,100.00	707,100.00	189,100.00	518,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม		961,000.00	961,000.00	961,000.00	0.00		
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน อย่างยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่ 12 อำเภอ ดำเนินการอบรมภาคประชาชน จำนวน 12 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,200 คน รุ่นละ 3 วัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	961,000.00	961,000.00	961,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 21 มกราคม 2569
14. โครงการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครพนม		3,842,000.00	3,471,500.00	597,890.00	2,873,610.00		
กิจกรรมหลักที่ 1.1 โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1,120,000 กล้า	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	3,705,000.00	3,334,500.00	460,890.00	2,873,610.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมหลักที่ 1.2 โครงการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 25 กิโลเมตร	อุทยานแห่งชาติภูลิงกา	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 1 เมษายน 2568
15. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	จังหวัดนครพนม	9,000,000.00	9,000,000.00	5,837,561.06	3,162,438.94	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ดำเนินการในช่วง ต.ค. 68 - ก.ย. 69