

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ข้อมูล วันที่ 31 มี.ค. 69

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 12 โครงการ 26 กิจกรรม 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

งบลงทุน	จำนวน 11 กิจกรรม	งบประมาณ	50,288,421.77 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 15 กิจกรรม	งบประมาณ	15,730,192.00 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	3,162,438.94 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณเงินกัน PO/CX/CK (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะ	หมายเหตุ
				ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือไม่ใช้จ่าย (บาท)		
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม									
1	ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	เทศบาลเมืองนครพนม	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา 14/6/2568 - 10/12/2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	ปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรทางความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกศรีทอง - ดันแทน ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+153 (เป็นช่วง ๆ) (เพิ่มเติม) (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/68 ลว. 5 ก.ย. 68)	แขวงทางหลวงนครพนม	9,991,000.00	0.00	9,880,000.00	0.00	111,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 68 2. เริ่มต้น/สิ้นสุด 30 ก.ย. - 28 ธ.ค. 68 (90 วัน) 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีสินค้า "ชวนแม่ทัพพาเที่ยววิถีชาวนาสัตตนาคราช ผู้พิทักษ์พระธาตุพนม" วันสัตตนาคราชรำลึก	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 26 - 27 กันยายน 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน รองรับ BCG Model (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 24 ก.ค. 68)	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 9 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม			12,057,000.00	0.00	11,946,000.00	0.00	111,000.00		
2. โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญ ของจังหวัดนครพนม									
1	ส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	6,253,300.00	0.00	6,253,300.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	ส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษา และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (บั้งไฟพญานาค) ประจำปี 2568	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพง	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	สานสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่า 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 24 ก.ค. 68)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 29- 31 ส.ค.2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม			7,449,700.00	0.00	7,449,700.00	0.00	0.00		
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม									
1	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	779,990.00	779,988.00	0.00	779,988.00	2.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. สัญญาจ้าง เริ่มต้น/สิ้นสุด 9 ต.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 2. แจ้งการเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณเงินกัน PO/CX/CK (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะ	หมายเหตุ
				ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือไม่ใช้จ่าย (บาท)		
รวม			779,990.00	779,988.00	0.00	779,988.00	2.00		
4. โครงการส่งเสริมและบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม									
1	งานเดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม - ค่ำม่วน	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 24 ต.ค. 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม			955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00		
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อคุณภาพสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้วย BCG Model									
1	ยกระดับสินค้านวัตกรรมจากสับปะรด GI เชียงาณิษฐ์	สถาบันวิจัยฯ ม.นครพนม	730,562.00	0.00	730,562.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 6 - 7 พ.ย. 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	การเพิ่มศักยภาพการผลิตกระป๋อง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	990,000.00	0.00	951,600.00	0.00	38,400.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 29 ต.ค. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/68 ลว. 30 พ.ค. 68)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	การเพิ่มมูลค่าสำหรับของเหลือใช้จากห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 1 เม.ย. - 25 เม.ย 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม			2,798,562.00	0.00	2,760,162.00	0.00	38,400.00		
6. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม									
1	หน่วยบริการตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำการควบคุมศัตรูพืช	คณะเกษตรฯ ม.นครพนม	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 7 ส.ค. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม			20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00		
7. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาอุทกภัย ถักเส้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม									
1	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	612,746.60	0.00	612,652.65	0.00	93.95	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 31 มี.ค. 69 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคตน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	529,004.83	416,223.30	528,372.10	0.00	632.73	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 31 มี.ค. 69 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าทุ่ง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	3,637,003.87	2,021,263.00	1,615,281.92	2,021,721.95	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 27 ก.พ. 69 2. แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 458.95 บาท เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 3. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 69

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณเงินกัน PO/CX/CK (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะ	หมายเหตุ
				ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือไม่ใช้จ่าย (บาท)		
4	ชุดลอกแก้มลิงหนองจระเข้พร้อมอาคารประกอบ บ้านคำไฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	6,827,121.82	5,699,083.30	1,117,586.75	5,709,535.07	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 27 ก.พ. 69 2. แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 10,451.77 บาท เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 3. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 69
5	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อน หมู่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	788,817.13	167,670.80	773,679.50	15,137.63	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 68 2. แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 15,137.63 บาท เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 3. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 69
6	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยยางพร้อมชุดลอก บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	4,163,061.78	0.00	3,914,568.27	248,493.51	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 31 มี.ค. 69 2. แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 46,393.51 บาท เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 3. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 69
7	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ สงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (นติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 24 ก.ค. 68)	โครงการชลประทานนครพนม	11,000,000.00	9,366,282.97	6,526,657.24	4,473,342.76	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 31 มี.ค. 69 2. แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 137,635.29 บาท เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 3. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 69
รวม			27,557,756.03	17,670,523.37	15,088,798.43	12,468,230.92	726.68		
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม									
1	Nakhon Phanom Trade Fair : จัดมหกรรมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม	1,500,000.00	0.00	1,474,405.00	0.00	25,595.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2568 2. แจ้งเงินเหลือจ่าย 25,595 บาท
รวม			1,500,000.00	0.00	1,474,405.00	0.00	25,595.00		
9. โครงการส่งเสริมการผลิต ต่อยอด หัตถกรรมชุมชนต้นกกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน									
1	ส่งเสริมการผลิต ต่อยอด หัตถกรรมชุมชนต้นกกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 19 กันยายน 2568 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม			428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00		
10. โครงการซ่อมสร้างถนนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน									
1	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำถนนทัศนปทุม (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240 ถึงสำราญสาธารณสุขประโชชน์) ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	เทศบาลเมืองนครพนม	9,080,000.00	9,080,000.00	0.00	9,080,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. สัญญาเริ่มต้น/สิ้นสุด 26 ก.ย. 68 - 23 พ.ค. 69 (240 วัน) 2. แจ้งหยุดงานเนื่องจากปรับรูปแบบรายการ และแก้ไขสัญญาขยายระยะเวลาเป็น สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ส.ค. 69 3. ปรับรูปแบบรายการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 69
รวม			9,080,000.00	9,080,000.00	0.00	9,080,000.00	0.00		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณเงินกัน PO/CX/CK (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				สถานะ	หมายเหตุ
				ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือไม่ใช้จ่าย (บาท)		
11. โครงการศูนย์เรียนรู้ "ภูมิปัญญาผ้าไทย วิถีแห่งความยั่งยืน"									
1	ศูนย์เรียนรู้ "ภูมิปัญญาผ้าไทย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/68 ลว. 24 ก.ค. 68)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 9 พ.ย. 68 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม			518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00		
12. โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครพนม									
1	เพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1,120,000 กล้า	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	2,873,610.00	2,593,710.00	167,940.00	0.00	2,705,670.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงวันที่ 11 ก.พ. 69 2. กล้าพะยอม, ลัก, แดง, ประดู่, มะค่าโมง, จิงจิง, พะยูง ยกเลิกสัญญา เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่เพาะกล้าทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถนำกล้ามา ส่งตามสัญญาและไม่สามารถหาผู้ขายรายใหม่ได้ ยอดยกเลิกสัญญา 2,593,710 บาท คงเหลือยังไม่เบิก 111,960 บาท รวม 2,705,670 บาท 3. ส่งเอกสารขอคืนเงิน จำนวน 2,705,670 บาท
รวม			2,873,610.00	2,593,710.00	167,940.00	0.00	2,705,670.00		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ			3,162,438.94	820,820.00	2,341,618.94	820,820.00	0.00		
รวม 12 โครงการ 26 กิจกรรม 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			69,181,052.71	30,945,041.37	43,150,564.37	23,149,038.92	2,881,449.42		