

แบบรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
	รวมทั้งสิ้น		156,913,300		23,537,800	1,009,727	72,760,000	-	34,533,000	-	26,082,500	-	156,913,300	1,009,727	0.64	
1	โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม		36,000,000		12,000,000	-	24,000,000	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	
1.1	กิจกรรมหลักที่ 1.1 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -ทำเทียบเรือบ้านแพ่ง อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,000,000		3,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 23 ธ.ค.64 ยื่นเสนอราคา ลว. 7 ม.ค.65 ทราบผล ลว.12 ม.ค. 65
1.2	กิจกรรมหลักที่ 1.2 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บ้านด่านม่วงคำ อำเภอนาแก อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,000,000		3,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 23 ธ.ค. 64 ยื่นเสนอราคา ลว. 7 ม.ค.65 ทราบผล ลว.12 ม.ค. 65
1.3	กิจกรรมหลักที่ 1.3 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2185 - บ้านสามผง อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.835 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,000,000		3,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	ส่งหนังสือเสนอโครงการจังหวัดแล้ว

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
1.4	กิจกรรมหลักที่ 1.4 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านคำเตย อำเภอเมือง อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,000,000		3,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	ส่งหนังสือเสนอโครงการจังหวัดแล้ว
2	โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม		10,187,800		550,300	84,100	1,625,000	-	1,275,000	-	6,737,500	-	10,187,800	84,100	0.83	
2.1	กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	5,225,000	ต.ค. 65	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-	5,225,000	-	-	
2.2	กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่งเสริมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (Land Mark พญานาค) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง	สำนักงานจังหวัดนครพนม	800,000	ก.ค. 65	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	
2.3	กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมงานสงกรานต์เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	675,000	12-14 เม.ย. 65	-	-	-	-	675,000	-	-	-	675,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
2.4	กิจกรรมหลักที่ 2.4 ส่งเสริมงานย้อนวิถีอีสาน สีสันแห่งวันวาน สงกรานต์นานาชาติ ประจำปี 2565	อำเภอนาทม	225,000	13-15 เม.ย. 65	-	-	-	-	225,000	-	-	-	225,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการ
2.5	กิจกรรมหลักที่ 2.5 ส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษา และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (บั้งไฟพญานาค)	อำเภอบ้านแพง	337,500	ก.ย. - ต.ค. 65	-	-	-	-	-	-	337,500	-	337,500	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว
2.6	กิจกรรมหลักที่ 2.6 ส่งเสริมงานสงกรานต์รวมใจไทโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	375,000	เม.ย. 65	-	-	-	-	375,000	-	-	-	375,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
2.7	กิจกรรมหลักที่ 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี “งานประเพณีลอยกระทง 8 ชนเผ่า”	อำเภอเมืองนครพนม	250,300	17 - 19 พ.ย. 64	250,300	84,100	-	-	-	-	-	-	250,300	84,100	33.60	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
2.8	กิจกรรมหลักที่ 2.8 ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือออกพรรษา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อำเภอศรีสงคราม	375,000		-	-	-	-	-	-	375,000	-	375,000	-	-	ไม่ดำเนินการ/สิ้นเงิน
2.9	กิจกรรมหลักที่ 2.9 ส่งเสริมประเพณีบุญแข่งเรือยาว อำเภอ นาทม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565	อำเภอนาทม	300,000	10-14 ก.ค. 65	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการ
2.10	กิจกรรมหลักที่ 2.10 ส่งเสริมงานประเพณี 5 ชนเผ่า บุญเดือนสี่ของดินนาหว้า	อำเภอนาหว้า	375,000	14-17-มี.ค.65	-	-	375,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการ
2.11	กิจกรรมหลักที่ 2.11 ส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอวังยาง ประจำปี 2565 เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอวังยาง	225,000	2-4 ก.พ.65	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการ
2.12	กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมประเพณีบุญเดือนสาม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565	อำเภอนาทม	225,000	14-16 มี.ค. 65	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการ
2.13	กิจกรรมหลักที่ 2.13 ส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ นครพนม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	800,000	29-31 ธ.ค.64	-	-	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน)
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม		3,558,000		-	-	3,075,000	-	483,000	-	-	-	3,558,000	-	-	
3.1	กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2565	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	337,500	11 ธ.ค.64	-	-	337,500	-	-	-	-	-	337,500	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน)
3.2	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระธาตุวันเกิด มหัตศรย์เส้นทางบุญ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	337,500	ธ.ค.64 - ม.ค.65	-	-	337,500	-	-	-	-	-	337,500	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน)
3.3	กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	อำเภอปลาปาก	375,000	16-18 มี.ค. 65	-	-	375,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการ

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
3.4	กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมร่ำบูชาพระธาตุพนม และงานนมัสการพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อำเภอธาตุพนม	675,000	ก.พ. 65	-	-	675,000	-	-	-	-	-	675,000	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรม
3.5	กิจกรรมหลักที่ 3.5 ส่งเสริมงานบุญเดือนสี่ (งานนมัสการพระธาตุเรณู) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	375,000	15-17 มี.ค. 65	-	-	375,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
3.6	กิจกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุภูสิงห์	อำเภอบ้านแพง	225,000	ก.พ. 65	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว
3.7	กิจกรรมหลักที่ 3.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (งานบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร)	อำเภอเมืองนครพนม	258,000	มี.ค.- เม.ย. 65	-	-	-	-	258,000	-	-	-	258,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
3.8	กิจกรรมหลักที่ 3.8 ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคูณและบุญมหาชาติประจำปี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	225,000	มี.ค. 65	-	-	-	-	225,000	-	-	-	225,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว
3.9	กิจกรรมหลักที่ 3.9 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทนบุญเดือนสี่ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	300,000	15 - 18 มี.ค. 64	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
3.10	กิจกรรมหลักที่ 3.10 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุจำปา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	150,000	ก.พ. 65	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
3.11	กิจกรรมหลักที่ 3.11 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	150,000	มี.ค. 65	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
3.12	กิจกรรมหลักที่ 3.12 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุนาเตา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	150,000	ก.พ. 65	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
4	โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		1,712,500		712,500	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,712,500	-	-	
4.1	กิจกรรมหลักที่ 4.1 จัดงานเดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม - คำม่วน ครั้งที่ 5	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000	20 ก.พ.65	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ
4.2	กิจกรรมหลักที่ 4.2 ส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	562,500	24 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค.65	562,500	-	-	-	-	-	-	-	562,500	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน)
4.3	กิจกรรมหลักที่ 4.3 ส่งเสริมงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2564 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อำเภอศรีสงคราม	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	ไม่ดำเนินการ/สิ้นเงิน
5	โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		59,905,000		9,000,000	-	33,360,000	-	11,000,000	-	6,545,000	-	59,905,000	-	-	
5.1	กิจกรรมหลักที่ 5.1 ก่อสร้างทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านนาทม หมู่ที่ 6 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 1 ความยาว 400.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	14,545,000		-	-	9,450,000	-	5,095,000	-	-	-	14,545,000	-	-	สิ้นโครงการเนื่องจากซ้ำกับโครงการงบกลุ่ม
5.2	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ก่อสร้างทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านนาทม หมู่ที่ 6 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 2 ความยาว 245.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	6,700,000		-	-	4,400,000	-	2,300,000	-	-	-	6,700,000	-	-	ส่งหนังสือเสนอโครงการจังหวัดเมื่อ 29 ธ.ค.64
5.3	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ก่อสร้างปรับปรุงทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 1 ความยาว 270.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	2,300,000		-	-	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-	2,300,000	-	-	ส่งหนังสือเสนอโครงการจังหวัดเมื่อ 29 ธ.ค.64

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
5.4	กิจกรรมหลักที่ 5.4 ก่อสร้างปรับปรุงทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 2 ความยาว 100.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	360,000		-	-	360,000	-	-	-	-	-	360,000	-	-	ส่งหนังสือเสนอโครงการจังหวัดเมื่อ 29 ธ.ค.64
5.5	กิจกรรมหลักที่ 5.5 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงนครพนม	9,000,000	มค.2565 - มิย.2565	-	-	-	-	2,455,000	-	6,545,000	-	9,000,000	-	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เริ่มสัญญา มค.65 – สิ้นสุด มิย.65
5.6	กิจกรรมหลักที่ 5.6 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านโนนสะอาด อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.740 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,000,000		3,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	ส่งหนังสือเสนอโครงการจังหวัดแล้ว
5.7	กิจกรรมหลักที่ 5.7 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านโพนสวรรค์ อำเภอเมือง อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.765 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,000,000		3,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 23 ธ.ค. 64 ยื่นเสนอราคา ลว. 7 ม.ค.65 ทราบผล ลว.12 ม.ค. 65
5.8	กิจกรรมหลักที่ 5.8 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 – บ้านหนองเทา อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.770 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,000,000		3,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 23 ธ.ค. 64 ยื่นเสนอราคา ลว. 7 ม.ค.65 ทราบผล ลว.12 ม.ค. 65
6	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานเพื่อการเกษตร		36,000,000		-	-	7,200,000	-	18,000,000	-	10,800,000	-	36,000,000	-	-	

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
6.1	กิจกรรมหลักที่ 6.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยศรีคุณ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 890.00 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	6,000,000		-	-	1,800,000	-	3,000,000	-	1,200,000	-	6,000,000	-	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
6.2	กิจกรรมหลักที่ 6.2 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนนางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 1,750.00 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	10,000,000		-	-	1,800,000	-	5,000,000	-	3,200,000	-	10,000,000	-	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
6.3	กิจกรรมหลักที่ 6.3 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์สว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 1,800.00 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	10,000,000		-	-	1,800,000	-	5,000,000	-	3,200,000	-	10,000,000	-	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
6.4	กิจกรรมหลักที่ 6.4 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 2,200.00 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	10,000,000		-	-	1,800,000	-	5,000,000	-	3,200,000	-	10,000,000	-	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565		550,000		275,000	-	-	-	275,000	-	-	-	550,000	-	-	
7.1	กิจกรรมหลักที่ 7.1 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	550,000	ก.ค. 65	275,000	-	-	-	275,000	-	-	-	550,000	-	-	จัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ			9,000,000		1,000,000	925,627	3,500,000	-	2,500,000	-	2,000,000	-	9,000,000	925,627	10.28	