

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 241.67 ล้านบาท และงบบริหารจัดการจังหวัด 9 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 250.67 ล้านบาท จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

- งบลงทุน จำนวน 126 กิจกรรรม งบประมาณ 214.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.60
- งบดำเนินงาน จำนวน 42 กิจกรรรม งบประมาณ 27.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.81
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.59

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 72 กิจกรรรม งบประมาณ 126.60 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 58 กิจกรรรม งบประมาณ 69.20 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 38 กิจกรรรม งบประมาณ 45.87 ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- การใช้จ่ายงบประมาณรวม 211.78 ล้านบาท (84.48%) ลำดับที่ 61 ของประเทศ (เบิกจ่าย 179.45 ล้านบาท (71.59% ลำดับที่ 23 ของประเทศ) + ก่อหนี้ 32.32 ล้านบาท (12.89%)

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อหนี้ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%) เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (ก่อหนี้+เบิกจ่าย)	ร้อยละ (%) การใช้จ่าย	คงเหลือ (ล้านบาท)
ภาพรวม	250.67	42.03	192.16	76.66	234.19	93.42	50.16
รายจ่ายประจำ	36.10	3.35	29.34	81.28	32.69	90.56	3.29
รายจ่ายลงทุน	214.58	38.68	162.82	75.88	201.50	93.91	46.88

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ไตรมาส 1 : 32%, ไตรมาส 2 : 54%, ไตรมาส 3 : 77%, ไตรมาส 4 : 100%

การเบิกจ่าย แยกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	จำนวน กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อหนี้ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ (%) เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (ก่อหนี้+เบิกจ่าย)	ร้อยละ (%)	คงเหลือ
1	อำเภอศรีสงคราม	1	150,000	-	150,000	100.00	150,000	100.00	-
2	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	1	262,300	-	262,300	100.00	262,300	100.00	-
3	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	3	2,600,150	-	2,600,150	100.00	2,600,150	100.00	-
4	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	3	823,200	-	823,200	100.00	823,200	100.00	-
5	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	3	1,114,037	-	1,114,037	100.00	1,114,037	100.00	-
6	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์	4	1,900,330	-	1,863,930	98.08	1,863,930	98.08	-
7	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	1	1,000,000	-	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	-
8	12 อำเภอ	1	1,200,000	-	1,200,000	98.45	1,200,000	100.00	-
9	มหาวิทยาลัยนครพนม	2	1,352,000	-	881,280	65.18	881,280	65.18	-
10	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร	1	776,800	-	764,798	98.45	764,798	98.45	-
11	อำเภอโพนสวรรค์	2	962,000	962,000	-	-	962,000	100.00	962,000
12	สนง.เกษตรจังหวัด	14	7,791,270	699,925	6,028,170	77.37	6,728,095	86.35	699,925
13	อำเภอปลาปาก	5	2,435,500	2,435,500	-	-	2,435,500	100.00	2,435,500
14	อำเภอท่าอุเทน	5	2,455,000	2,455,000	-	-	2,455,000	100.00	2,455,000
15	มณฑลทหารบกที่ 210	76	6,080,000	-	3,440,000	56.58	3,440,000	56.58	-
16	อำเภอนาหว้า	5	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	100.00	2,500,000
17	สนง.ประมงจังหวัด	5	4,729,470	-	4,699,222	99.36	4,699,222	99.36	-
18	สำนักงานจังหวัดนครพนม	2	3,140,000	2,587,750	552,250	17.59	3,140,000	100.00	2,587,750
19	อำเภอเมืองนครพนม	15	6,991,900	6,738,600	250,300	3.58	6,988,900	99.96	6,741,600
20	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	2	21,292,500	-	13,100,000	61.52	13,100,000	61.52	8,192,500
21	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	8	113,113,100	11,539,000	101,574,100	89.80	113,113,100	100.00	11,539,000
22	โครงการชลประทานนครพนม	9	58,987,858	12,051,599	44,703,335	75.78	56,754,934	96.21	12,051,599
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	-	9,000,000	61,920	7,151,905	79.47	7,213,825	80.15	-
	ค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	-	9,600	-	9,600	100.00	9,600	100.00	-
	เงินเหลือจ่าย	-	7,885	-	-	-	-	-	-
	รวม	168	250,674,900	42,031,294	192,168,577	76.66	234,199,871	93.43	#####

แบบสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบจังหวัด 64)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมและคาดว่าจะแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ส่งเงินงบแล้ว
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	รวม		250,674,900	-	126,213,100	42,031,294	192,168,577	76.66	50,164,874	234,199,871	93.43	8,341,449		
	รายจ่ายอื่น		9,000,000	-	-	61,920	7,151,905	79.47	-	7,213,825	80.15	1,848,095		
	รายจ่ายประจำ		27,089,857	-	-	3,287,675	22,189,637	81.91	3,287,675	25,477,312	94.05	1,612,545		
	1. ท่องเที่ยว 7011139014000000		7,191,837	-	-	2,587,750	4,604,087	64.02	2,587,750	7,191,837	100.00	-		
	2. เกษตร 7011139015000000		17,635,370	-	-	699,925	15,322,900	86.89	699,925	16,022,825	90.86	1,612,545		
	3. การค้าการลงทุน 7011139012000000		1,000,000	-	-	-	1,000,000	100.00	-	1,000,000	100.00	-		
	4. พัฒนาสังคม 7011139016000000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5. ความมั่นคง 7011139017000000		1,262,650	-	-	-	1,262,650	100.00	-	1,262,650	100.00	-		
	6. ททรัพยากรธรรมชาติ 7011139013000000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รายจ่ายงบลงทุน		214,567,558	-	126,213,100	38,681,699	162,817,435	75.88	46,877,199	201,499,134	93.91	4,872,924		
	ค่างานก่อสร้าง(ค่าK)		9,600	-	-	-	9,600	100.00	-	9,600	100.00	-		
	เงินเหลือจ่าย		7,885	-	-	-	-	-	-	-	-	7,885		
	จำนวน 14 โครงการ 168 กิจกรรม		250,674,900	-	126,213,100	42,031,294	192,168,577	76.66	50,164,874	234,199,871	93.43	8,341,449		
1	โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	6,291,537		-	2,587,750	3,703,787	58.87	2,587,750	6,291,537	100.00	-		
1.1	กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564	สำนักงานจังหวัดนครพนม	3,050,000			2,587,750	462,250	15.16	2,587,750	3,050,000	100.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.2	กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2564	สำนักงานจังหวัดนครพนม	90,000				90,000	100.00		90,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
1.3	กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์นครพนม ม่วนซื่นบ้านเฮา"	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	213,737				213,737	100.00		213,737	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
1.4	กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม "รวมชนเผ่าไทยนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ"	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม+ 12 อำเภอ	1,337,500			-	1,337,500	100.00	-	1,337,500	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
1.5	กิจกรรมหลักที่ 1.5 ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง 8 ชนเผ่า อำเภอเมืองนครพนม	อำเภอเมืองนครพนม	250,300				250,300	100.00	-	250,300	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
1.6	กิจกรรมหลักที่ 1.6 ส่งเสริมงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2564	อำเภอศรีสงคราม	150,000				150,000	100.00	-	150,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ									4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระบุช่วงเวลา ดำเนินการกิจกรรม และขอเบิกจ่ายแล้ว	ก่อนขึ้นผูกพัน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเบิกจ่ายแล้ว	
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ				
1.7	กิจกรรมหลักที่ 1.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม "รวมชนเผ่าไทยนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ" ระยะที่ 2	12 อำเภอ	1,200,000				1,200,000	100.00	-	1,200,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	300,300	-	-	-	300,300	100.00	-	300,300	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
2.1	กิจกรรมหลักที่ 2.1 มหัศจรรย์แห่งศรัทธาไหว้พระธาตุจังหวัดนครพนม		300,300	-	-		300,300	100.00	-	300,300	100.00	-			
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้พระธาตุวันเกิด จังหวัดนครพนม	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	300,300				300,300	100.00		300,300	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
3	โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	50,145,500	-	41,953,000	-	41,953,000	83.66	8,192,500	41,953,000	83.66	-			
3.1	กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ยาว 145.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	13,100,000		13,100,000	-	13,100,000	100.00	-	13,100,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
3.2	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก ทช.นพ 3060 - แพนทองหารไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.343 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	9,848,000		9,848,000	-	9,848,000	100.00	-	9,848,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
3.3	กิจกรรมหลักที่ 3.3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ. 3023 บ้านไชยบุรี - ท่าเทียบเรือ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.769 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	19,005,000		19,005,000	-	19,005,000	100.00	-	19,005,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
3.4	กิจกรรมหลักที่ 3.4 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขง จากตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ถึงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 4) ระยะทาง 6,500 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	8,192,500		-	-	-	-	8,192,500	-	-		ck ทั้งจำนวน		

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ และจุดประสงค์	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่จำเป็นต้องขอ
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	14,362,700	-	-	699,925	12,104,830	84.28	699,925	12,804,755	89.15	1,557,945	-	-
4.1	กิจกรรมหลักที่ 4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	1,767,200	-	-	699,925	814,100	46.07	699,925	1,514,025	85.67	253,175		
4.1	กิจกรรมย่อยที่ 4.1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรต้นแบบ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	1,292,650	-	-	699,925	352,150	27.24	699,925	1,052,075	81.39	240,575	-	-
	1) ถ่ายทอดการฝึกอบรมการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบโรงเรียนเกษตรกร	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	96,050				84,150	87.61		84,150	87.61	11,900		
	2) จัดทำแปลงสาธิตส่งเสริมกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ และการทำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 6 กลุ่ม ในลักษณะนำทำและเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	1,196,600			699,925	268,000	22.40	699,925	967,925	80.89	228,675		
	กิจกรรมย่อยที่ 4.1.2 การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่และเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	154,800	-	-	-	142,200	91.86	-	142,200	91.86	12,600	-	-
	1) ถ่ายทอดการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีตามมาตรฐานของกรมการข้าวให้กับศูนย์ข้าวชุมชน และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	154,800				142,200	91.86		142,200	91.86	12,600		
	กิจกรรมย่อยที่ 4.1.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรข้าวอินทรีย์จังหวัดนครพนม เพื่อยกระดับและสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ (เป้าหมายเกษตรกร 250 ราย)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	319,750	-	-	-	319,750	100.00	-	319,750	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และขอจ่าย	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินขอจ่าย
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวอินทรี (ผู้นำเกษตรกร) ระดับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรอินทรี ในการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร(เกษตรกร 150 ราย)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	185,850	ดำเนินการ ช่วงปลายเดือน ก.พ.64			185,850	100.00	-	185,850	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวอินทรี(ผู้นำเกษตรกร)ในระดับกลางเพื่อยกระดับเป็นผู้นำเกษตรกรอินทรีระดับสูง ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มการทำงานแบบเครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ (เกษตรกร 100 ราย)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	133,900	ดำเนินการ ช่วงปลายเดือน ก.พ.64			133,900	100.00	-	133,900	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
4.2	กิจกรรมหลักที่ 4.2 เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐาน และยกระดับกลุ่มเกษตรกรในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	503,450	-	-	-	503,450	100.00	-	503,450	100.00	-	-	-
	กิจกรรมย่อยที่ 4.2.1 เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ ด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีตามระบบควบคุมภายใน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	87,400	-	-	-	87,400	100.00	-	87,400	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
	1) ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 100 ราย	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	87,400	ดำเนินการ ช่วงปลายเดือน ก.พ.64			87,400	100.00	-	87,400	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.2.2 พัฒนาและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีเพื่อการค้าจำนวน 5 แห่ง โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	416,050	-	-	-	416,050	100.00	-	416,050	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
	1) อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าว ให้กับกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 40 คน หลักสูตร 2 วันเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer และเพิ่มช่องทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	41,050	ดำเนินการ ช่วงปลายเดือน ก.พ.64			41,050	100.00	-	41,050	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และขอจ่าย งบอุดหนุน	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินอุดหนุน
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวที่กำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว จำนวน 5 แห่ง	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	375,000	ดำเนินการ ช่วงปลายเดือน ก.พ.64			375,000	100.00	-	375,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
4.3	กิจกรรมหลักที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแปลงต้นแบบและเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม	2,386,200		-	-	1,904,080	79.80	-	1,904,080	79.80	482,120	-	-
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.1 ส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดในฤดูและนอกฤดูอย่างมีคุณภาพ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	181,100	-	-	-	76,500	42.24	-	76,500	42.24	104,600	-	-
	1) จัดเวทีเรียนรู้การผลิตสับปะรด GI เกษตรกร 120 ราย	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	81,900	ดำเนินการ มี.ค.64			76,500	93.41		76,500	93.41	5,400		
	2) สร้างต้นแบบเกษตรกรปราชญ์และนวัตกรรมด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสับปะรด โดยการยกระดับและพัฒนานวัตกรรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อบรมเกษตรกร จำนวน 1 รุ่น เกษตรกร 100 ราย	มหาวิทยาลัยนครพนม	99,200	ดำเนินการ มี.ค.64			-	-		-	-	99,200	คืนเงิน	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.3.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้า นพ.1 ให้ได้คุณภาพดีและเพิ่มผลผลิตด้วยผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เกษตรกรรายใหม่ 120 ราย และเกษตรกรรายเก่า 240 ราย	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	2,205,100	-	-	-	1,827,580	82.88	-	1,827,580	82.88	377,520	-	-

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และขอเงินอุดหนุน	ก่อนนี้ผูกพัน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินอุดหนุน
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	1) จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า นพ.1 ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร และการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตโดยใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ด้วยนมผง แพคโคปีวทาโซล และเมพิควอทคลอไรด์ จำนวน 120 ราย(เกษตรกรรายใหม่)	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	81,900	ดำเนินการ มี.ค.64			76,500	93.41		76,500	93.41	5,400		
	2) จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกสินค้า นพ.1 พื้นที่ 240 ไร่ (เกษตรกรรายใหม่)	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	870,400	ดำเนินการ มี.ค.64			869,800	99.93		869,800	99.93	600		
	3) จัดทำแปลงสาธิตการใช้งานวิสัยและเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้า นพ.1 ให้กับเกษตรกรรายเดิม (240 ราย) โดยการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นลำต้นจี้แปลงต้นแบบการผลิตโดยใช้สารทางใบในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วยนมผง แพคโคปีวทาโซล และเมพิควอทคลอไรด์)	มหาวิทยาลัยนครพนม	1,252,800	ดำเนินการ มี.ค.64			881,280	70.34		881,280	70.34	371,520	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
4.4	กิจกรรมหลักที่ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรนครพนม	5,027,720	-	-	-	4,235,318	84.24	-	4,235,318	84.24	792,402		
	กิจกรรมย่อยที่ 4.4.1 ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	514,890	-	-	-	514,890	100.00	-	514,890	100.00	-	-	-
	1) จัดเวทีเรียนรู้การปลูกถั่วลิสงและแปรรูปถั่วลิสง จัดฝึกอบรม 5 จุดๆ 50 คนๆ ละ 2 วัน รวม 250 คน 10 วัน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	264,890				264,890	100.00	-	264,890	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการปลูกถั่วลิสงเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 250 แปลง	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	250,000				250,000	100.00	-	250,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
4.4	กิจกรรมย่อยที่ 4.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	342,800	-	-	-	321,140	93.68	-	321,140	93.68	21,660	-	-
	1) จัดเวทีเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลัง และการป้องกันศัตรูพืชอุบัติใหม่ เกษตรกร 150 ราย	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	72,800	ดำเนินการ เม.ย.64			64,440	88.52		64,440	88.52	8,360		
	2) จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ดำเนินการ 150 แปลง	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	270,000	ดำเนินการ เม.ย.64			256,700	95.07		256,700	95.07	13,300		

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการกิจกรรม และขอจ่ายงบ	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินงบแล้ว
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	กิจกรรมย่อยที่ 4.4.3 ส่งเสริมการผลิตแตงโมปลอดภัยไร้สารพิษและได้มาตรฐาน GAP และสร้างเครือข่ายเกษตรกรในกระบวนการผลิตและการตลาดแตงโมมาตรฐาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	1,112,600	-	-	-	392,700	35.30	-	392,700	35.30	719,900	-	-
	1) จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตแตงโมตามมาตรฐาน (GAP) เกษตรกร 240 รายแบ่งอบรมเป็น 4 รุ่นๆ ละ 60 รายๆ ละ 2 ครั้ง รวมเกษตรกร 240 ราย	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	412,600	ดำเนินการ ก.พ.64			392,700	95.18		392,700	95.18	19,900		
	2) จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกแตงโม GAP พื้นที่ 240 แปลง	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	700,000	ดำเนินการ ก.พ.64			-	-		-	-	700,000	คืนเงิน	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.4.4 ส่งเสริมการปลูกขนุนและทุเรียนแบบผสมผสานเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	655,450	-	-	-	641,625	97.89	-	641,625	97.89	13,825		
	1) จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการปลูกขนุนและทุเรียนแบบผสม พื้นที่ 250 แปลง	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	517,425	ดำเนินการ มี.ค.64			517,425	100.00	-	517,425	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) อบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกขนุนและทุเรียนแบบผสมเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	138,025	ดำเนินการ มี.ค.64			124,200	89.98		124,200	89.98	13,825		
	กิจกรรมย่อยที่ 4.4.5 ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการค้าและพัฒนาสร้างเครือข่ายและแปรรูปสมุนไพร	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	1,007,380	-	-	-	995,378	98.81	-	995,378	98.81	12,002	-	-
	1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์สะอาด และการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 240 ราย (การผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์สะอาด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพและการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช รวมถึงการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายของกลุ่ม) - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์สะอาด และการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ งบประมาณ 115,650 บาท - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น งบประมาณ 115,650 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	230,580	ดำเนินการ มี.ค.64			230,580	100.00		230,580	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และข้อควรระวัง	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินงบอุดหนุน
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	2) ส่งเสริมการผลปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการสร้างแปลงต้นแบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร กลุ่มเกษตรกร 16 กลุ่ม เกษตรกร 240 ราย	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม	776,800	ดำเนินการ มี.ค.-ก.ย.64			764,798	98.45		764,798	98.45	12,002		
	กิจกรรมย่อยที่ 4.4.6 ส่งเสริมการปลูกเงาะโรงเรียน และมังคุดเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	703,400	-	-	-	685,775	97.49	-	685,775	97.49	17,625		
	1) ถ่ายทอดความรู้การปลูกเงาะโรงเรียนและมังคุดตามมาตรฐาน GAP อบรมเกษตรกร 2 รุ่นๆ ละ 150 ราย รวม 300 ราย	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	152,025	ดำเนินการ มี.ค.64			134,400	88.41		134,400	88.41	17,625		
	2) จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการปลูกเงาะโรงเรียนและมังคุดแบบผสม พื้นที่ 300 แปลง	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	551,375				551,375	100.00	-	551,375	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.4.7 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP จำนวน 2 กลุ่มๆละ 100 คน รวม 200 คน ๆละ 1 ไร่ รวม 200 ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	691,200	-	-	-	683,810	98.93	-	683,810	98.93	7,390	-	-
	1) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP เป้าหมายเกษตรกร 2 กลุ่มๆ ละ 100 คน รวม 200 คน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	91,200				88,810	97.38		88,810	97.38	2,390	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) จัดทำแปลงต้นแบบการปลูกมะพร้าวน้ำหอมพื้นที่ 400 ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	600,000				595,000	99.17		595,000	99.17	5,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
4.5	กิจกรรมหลักที่ 4.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย เกษตรกร 150 ราย 14 ฟาร์ม	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	3,897,770	-	-	-	3,867,522	99.22	-	3,867,522	99.22	30,248		
	กิจกรรมย่อยที่ 4.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดินเพื่อสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 แห่ง	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	628,900	-	-	-	613,000	97.47	-	613,000	97.47	15,900	-	-
	1) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	50,000	จัดอบรม 3-4 กพ 64			50,000	100.00	-	50,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และจุดจบ	ก่อนนี้ผูกพัน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเป็นงบอุดหนุน
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	2) จัดทำฟาร์มสาธิตต้นแบบการผลิตปลาตะเพียนในบ่อดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดต้นทุนการผลิต เพื่อต่อยอดให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยการผลิต ฟาร์มต้นแบบการผลิตปลาตะเพียนในบ่อดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดต้นทุนการผลิต จำนวน 10 ฟาร์ม	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	578,900	อยู่ระหว่างทำ e bidding			563,000	97.25		563,000	97.25	15,900	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.5.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 แห่ง	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	673,850	-	-	-	673,850	100.00	-	673,850	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
	1) ประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน การทำบัญชีครัวเรือน การแปรรูปสัตว์น้ำแก่เกษตรกร เป้าหมาย 100 ราย จำนวน 3 ครั้ง	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	97,850				97,850	100.00	-	97,850	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) จัดทำแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน จำนวน 4 แห่ง	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	576,000				576,000	100.00	-	576,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.5.3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาหมอชุมพรและปลาดุกบิ๊กอุยเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	2,595,020				2,580,672	99.45		2,580,672	99.45	14,348	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
4.6	กิจกรรมหลักที่ 4.6 นครพนมแหล่งโคเนื้อสุนัขโขง (ระยะที่ 3 ปีที่ 1) เป้าหมายเกษตรกร 180 ราย 36 กลุ่ม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	262,300	-	-	-	262,300	100.00	-	262,300	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	262,300	-	-	-	262,300	100.00	-	262,300	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
	1) สนับสนุนกองทุนยาสัตว์ประจำกลุ่ม จำนวน 36 กลุ่ม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	262,300				262,300	100.00	-	262,300	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
4.7	กิจกรรมหลักที่ 4.7 พัฒนาพันธุ์กระบือในจังหวัดนครพนม เป้าหมายเกษตรกร 12 ฟาร์ม ใน 2 พื้นที่ เกษตรกร 480 ราย	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	518,060	-	-	-	518,060	100.00	-	518,060	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
	กิจกรรมย่อยที่ 4.7.1 จัดทำฟาร์มต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กระบือ ตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ เป้าหมาย 12 ฟาร์มใน 2 พื้นที่ ๆ ละ 6 ฟาร์ม	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	218,400				218,400	100.00	-	218,400	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการกิจกรรม และขอจ่ายงบ	ก่อนขึ้นผูกพัน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเป็นงบแล้ว
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	กิจกรรมย่อยที่ 4.7.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กระบือ กิจกรรมประกวดและประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์กระบือ จำนวน 2 พื้นที่ ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	122,660	-	-	-	122,660	100.00	-	122,660	100.00	-	-	-
	1) พัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กระบือ จำนวน 2 พื้นที่ เกษตรกรพื้นที่ละ 30 คน รวม 60 คน	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	64,200				64,200	100.00	-	64,200	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) ประกวดและประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์กระบือ	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	58,460				58,460	100.00	-	58,460	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 4.7.3 จัดเวทีเสวนาการพัฒนาพันธุ์กระบือในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดนครพนม	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	177,000	-	-	-	177,000	100.00	-	177,000	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	1) จัดเสวนาเกษตรกร จำนวน 2 พื้นที่ๆ ละ 6 ครั้ง รวม 12 ครั้งๆ ละ 30 คน รวม 360 คน	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	141,300				141,300	100.00	-	141,300	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) จัดเสวนาเกษตรกรระดับผู้นำเจ้าของฟาร์มต้นแบบและผู้แทนเครือข่าย จำนวน 2 พื้นที่ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	35,700				35,700	100.00	-	35,700	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
5	โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยระบบ PGS (ระยะที่ 2 ปีที่ 2)	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	1,058,700	-	-	-	1,040,500	98.28	-	1,040,500	98.28	18,200	-	-
5.1	กิจกรรมหลักที่ 5.1 สร้างวิทยากร/ครู เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตรวจประเมินแปลงอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	33,400	-	-		30,350	90.87	-	30,350	90.87	3,050	-	-
	จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและตรวจประเมินแปลงอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมตามหลักสูตรสร้างวิทยากร บรรยาย 1 วัน ปฏิบัติการ 2 วัน 30 คน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	33,400				30,350	90.87		30,350	90.87	3,050	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
5.2	กิจกรรมหลักที่ 5.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมตามวิถีเกษตรผสมผสาน ให้แก่เกษตรกรใน 12 อำเภอ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	1,025,300	-	-	-	1,010,150	98.52	-	1,010,150	98.52	15,150	-	-
	1. จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการเข้าสู่ระบบการทำเกษตรแบบมีส่วนร่วม PGS ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	466,250	ดำเนินการ ก.พ.64			465,150	99.76		465,150	99.76	1,100	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และยอดจ่าย	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเป็นงบอุดหนุน
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	2. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ตรวจแปลงภายในจำนวน 120 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	109,050	ดำเนินการ ก.พ.64			106,000	97.20		106,000	97.20	3,050	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	3. จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการทำเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (PGS) ตามวิถีเกษตรผสมผสาน และฝึกอบรมทักษะการผลิตที่เป็น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุการผลิตอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	450,000	ดำเนินการ ก.พ.64			439,000	97.56		439,000	97.56	11,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
6	โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	1,382,270	-	-	-	1,345,870	97.37	-	1,345,870	97.37	36,400	-	-
6.1	กิจกรรมหลักที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	1,382,270	-	-	-	1,345,870	97.37	-	1,345,870	97.37	36,400		
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.1 การส่งเสริมการเลี้ยงเปิดเทศอินทรีย์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	1,382,270	-	-	-	1,345,870	97.37	-	1,345,870	97.37	36,400		
	1) การฝึกอบรมเกษตรกรในการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการเลี้ยงเปิดเทศอินทรีย์ตามแนวปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 60 ราย รวมจำนวน 120 คน	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	59,650				51,600	86.50		51,600	86.50	8,050	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	2) ปรับปรุงฟาร์มเปิดเทศเป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงเปิดเทศตามแนวปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 12 ฟาร์ม	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	118,340				115,590	97.68		115,590	97.68	2,750	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่ไข่และเปิดเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	1,204,280				1,178,680	97.87		1,178,680	97.87	25,600	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	58,987,858	-	-	12,051,599	44,703,335	75.78	12,051,599	56,754,934	96.21	2,232,924		
7.1	กิจกรรมหลักที่ 7.1 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนพระธาตุ ตำบลบ้านเลี้ยว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	6,067,112	ดำเนินการ ก.พ.- ก.ย.64			6,067,015	100.00		6,067,015	100.00	97	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ							4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน และขอจ่าย	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ดำเนินการล่าช้า
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
7.2	กิจกรรมหลักที่ 7.2 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	17,000,000	ดำเนินการ ก.พ.-ก.ย.64		1,487,034	14,385,735	84.62	1,487,034	15,872,769	93.37	1,127,231	เงินกันเหลือปี	
7.3	กิจกรรมหลักที่ 7.3 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำจาง ตำบลโพสวาง อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	9,800,000	ดำเนินการ ก.พ.-ก.ย.64		745,140	9,030,152	92.14	745,140	9,775,292	99.75	24,708	เงินกันเหลือปี	
7.4	กิจกรรมหลักที่ 7.4 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเรณูนคร ตำบลหนองย่างขึ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	5,300,000	ดำเนินการ ก.พ.-ก.ย.64		770,000	3,798,009	71.66	770,000	4,568,009	86.19	731,991	เงินกันเหลือปี	
7.5	กิจกรรมหลักที่ 7.5 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเห็บ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	7,963,447	ดำเนินการ ก.พ.-ก.ย.64		244,396	7,714,372	96.87	244,396	7,958,768	99.94	4,679	เงินกันเหลือปี	-
7.6	กิจกรรมหลักที่ 7.6 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	2,139,999	ดำเนินการ ก.พ.-ก.ย.64		67,190	2,072,718	96.86	67,190	2,139,908	100.00	92	เงินกันเหลือปี	-
7.7	กิจกรรมหลักที่ 7.7 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระกลางทุ่ง (ระยะที่ 2) ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 1,600 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	5,300,000			4,875,984	89,998	1.70	4,875,984	4,965,982	93.70	334,018	เงินกันเหลือปี	
7.8	กิจกรรมหลักที่ 7.8 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแดง ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	โครงการชลประทานนครพนม	417,300				417,300	100.00	-	417,300	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
7.9	กิจกรรมหลักที่ 7.9 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเรณูนคร ตำบลหนองย่างขึ้น (ระยะที่ 2) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 2,550 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	5,000,000			3,861,855	1,128,036	22.56	3,861,855	4,989,892	99.80	10,108	เงินกันเหลือปี	
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก้ำอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	831,700	-	-	-	831,700	100.00	-	831,700	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
8.1	กิจกรรมหลักที่ 8.1 ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	548,850	-	-	-	548,850	100.00	-	548,850	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
	กิจกรรมย่อยที่ 8.1.1 ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ)	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	98,850				98,850	100.00	-	98,850	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน และจุดประสงค์	ก่อนนี้ผูกพัน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินงบประมาณ
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
	กิจกรรมย่อยที่ 8.1.2 ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัย การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสามารถขยายผลสู่ชุมชน	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	450,000				450,000	100.00	-	450,000	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
8.2	กิจกรรมหลักที่ 8.2 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตกับเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์สู่เชิงพานิชย์แบบยั่งยืนของจังหวัดนครพนมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	282,850	-	-	-	282,850	100.00	-	282,850	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	-
	กิจกรรมย่อยที่ 8.2.1 การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงกบให้เป็น Smart farmer frog การให้คำปรึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยง การผลิต การจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารต้นทุนต่ำ และนวัตกรรม การตลาด การแปรรูป เพื่อใช้เทคโนโลยีมาพัฒนา	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	73,800				73,800	100.00	-	73,800	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 8.2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารและแปรรูปอาหารกบต้นทุนต่ำ แบบพึ่งพาตนเอง	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	81,450				81,450	100.00	-	81,450	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมย่อยที่ 8.2.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และตลาดของจังหวัดนครพนม การพัฒนาผลิตภัณฑ์กับจังหวัดนครพนมให้ได้มาตรฐาน ของสินค้าผลิตภัณฑ์กับ การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ (add value chain)	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	127,600				127,600	100.00	-	127,600	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
9	โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	99,354,200	-	84,260,100	26,630,100	72,721,100	73.19	26,633,100	99,351,200	100.00	-	-	-
9.1	กิจกรรมหลักที่ 9.1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.2010 บ้านเทพพนม - บ้านขามเฒ่า ตำบลคำเดย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.517 กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	21,995,000		21,995,000	-	21,995,000	100.00	-	21,995,000	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระบุช่วงเวลา ดำเนินการ และตลอดจนข้อ	ก่อนขึ้นผูกพัน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเป็นจนข้อ
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
9.2	กิจกรรมหลักที่ 9.2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.4024 บ้านหาดแพง- บ้านหมื่น ตำบล หาดแพง อำเภอสว่างศรี จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.525 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร	แขวงทางหลวง ชนบทนครพนม	17,990,000		17,990,000	-	17,990,000	100.00	-	17,990,000	100.00		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
9.3	กิจกรรมหลักที่ 9.3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.3042 เหล่าหนาด - บ้านคำสะอาด ตำบลนา คำ อำเภอสว่างศรี จังหวัดนครพนม ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.745 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร	แขวงทางหลวง ชนบทนครพนม	14,988,000		14,988,000	-	14,988,000	100.00	-	14,988,000	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
9.4	กิจกรรมหลักที่ 9.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.4029 สายบ้านโพนจาน-บ้านบะหว้า อำเภอ โพนสวรรค์, นาหว้า, อากาศอำนวย จังหวัด นครพนม ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 2,650 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-3.00 เมตร	แขวงทางหลวง ชนบทนครพนม	17,748,100		17,748,100	-	17,748,100	100.00	-	17,748,100	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
9.5	กิจกรรมหลักที่ 9.5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.2010 บ้านเทพพนม - บ้านขามเต่า ตำบล บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 12.00 เมตร ความยาว 975.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร	แขวงทางหลวง ชนบทนครพนม	3,289,000		3,289,000	3,289,000	-	-	3,289,000	3,289,000	100.00	-	ก่อนขึ้นแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการ	
9.6	กิจกรรมหลักที่ 9.6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.4024 บ้านหาดแพง- บ้านหมื่น อำเภอ ศรีสงคราม, อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร	แขวงทางหลวง ชนบทนครพนม	8,250,000		8,250,000	8,250,000	-	-	8,250,000	8,250,000	100.00	-	ก่อนขึ้นแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการ	

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระบุช่วงเวลา ดำเนินการ และขอจ่าย	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องขอจ่าย
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
9.7	กิจกรรมหลักที่ 9.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านโพนบก ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอโพนสวรรค์	481,000			481,000	-	-	481,000	481,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.8	กิจกรรมหลักที่ 9.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโพนบก สายทางไปนาหมากมี ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอโพนสวรรค์	481,000			481,000	-	-	481,000	481,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.9	กิจกรรมหลักที่ 9.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาราชควาย เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	498,000			498,000	-	-	498,000	498,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.10	กิจกรรมหลักที่ 9.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาราชควาย เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	499,000			499,000	-	-	499,000	499,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระบุช่วงเวลา ดำเนินการ และขอจ่าย	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินจนแล้ว
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
9.11	กิจกรรมหลักที่ 9.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	499,000			499,000	-	-	499,000	499,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.12	กิจกรรมหลักที่ 9.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	499,000			499,000	-	-	499,000	499,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.13	กิจกรรมหลักที่ 9.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	498,000			498,000	-	-	498,000	498,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.14	กิจกรรมหลักที่ 9.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านกะเสริม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอท่าเทน	490,000			490,000	-	-	490,000	490,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.15	กิจกรรมหลักที่ 9.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นประปา หมู่ 11 บ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอท่าเทน	490,000			490,000	-	-	490,000	490,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และขอจ่าย	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องขอจ่าย
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
9.16	กิจกรรมหลักที่ 9.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านกลาง - บ้านคำซาก ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอท่าเทน	495,000			495,000	-	-	495,000	495,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.17	กิจกรรมหลักที่ 9.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านธาตุหัวบึง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอท่าเทน	490,000			490,000	-	-	490,000	490,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.18	กิจกรรมหลักที่ 9.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านธาตุหมู่ 9 - บ้านบะหว้า ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอท่าเทน	490,000			490,000	-	-	490,000	490,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.19	กิจกรรมหลักที่ 9.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดุด - บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 985.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอนาหว้า	500,000			500,000	-	-	500,000	500,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ และยอดจ่าย	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องจบงบแล้ว
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
9.20	กิจกรรมหลักที่ 9.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพระธาตุ หมู่ 2 ตำบลบ้านเสี้ยว - บ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927.50 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	อำเภอนาหว้า	500,000			500,000	-	-	500,000	500,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.21	กิจกรรมหลักที่ 9.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลบ้านเสี้ยว - บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	อำเภอนาหว้า	500,000			500,000	-	-	500,000	500,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.22	กิจกรรมหลักที่ 9.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสี้ยว - บ้านหนองโอง หมู่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927.50 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	อำเภอนาหว้า	500,000			500,000	-	-	500,000	500,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64
9.23	กิจกรรมหลักที่ 9.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด - หนองบอน หมู่ 9 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927.50 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร	อำเภอนาหว้า	500,000			500,000	-	-	500,000	500,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.2/64 เมื่อ 6 ก.ค.64

1. รายละเอียดโครงการ (ตาม พ.ร.บ.)				2. แผนการดำเนินงาน	3. การใช้จ่ายงบประมาณ								4. สถานะ	5. ปัญหา/อุปสรรค
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	ระบุช่วงเวลา ดำเนินการ และยอดค่าจ้าง	ก่อนหักเงิน PO		เบิกจ่าย			การใช้จ่ายงบประมาณ		คืนเงิน	สถานะการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ ต้องเงินงบอุดหนุน
					วงเงินในสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย+PO	ร้อยละ			
9.24	กิจกรรมหลักที่ 9.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝั่ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	499,800			499,800	-	-	499,800	499,800	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่าง ทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.4/64
9.25	กิจกรรมหลักที่ 9.25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกระแสะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝั่ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	500,000			500,000	-	-	500,000	500,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่าง ทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.4/65
9.26	กิจกรรมหลักที่ 9.26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝั่ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	499,800			499,800	-	-	499,800	499,800	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่าง ทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.4/66
9.27	กิจกรรมหลักที่ 9.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่ง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านฝั่ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม	499,000			499,000	-	-	499,000	499,000	100.00		อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่าง ทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง งบจ.4/67