

แบบรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
	รวมทั้งสิ้น		156,913,300	-	22,045,131	1,009,727	64,135,000	6,528,774	42,040,669	-	28,692,500	-	156,913,300	7,538,501	4.80	
1	โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม		35,565,726		11,565,726	-	24,000,000	-	-	-	-	-	35,565,726	-	-	
1.1	กิจกรรมหลักที่ 1.1 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -ท่าเทียบเรือบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	8,972,000		2,972,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	8,972,000	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 11 เม.ย.65
1.2	กิจกรรมหลักที่ 1.2 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บ้านด่านม่วงคำ อำเภอนาแก อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	8,848,726		2,848,726	-	6,000,000	-	-	-	-	-	8,848,726	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 11 เม.ย.65
1.3	กิจกรรมหลักที่ 1.3 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2185 - บ้านสามผง อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.835 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	8,830,000		2,830,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	8,830,000	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 เม.ย.65

[illegible]

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
2.9	กิจกรรมหลักที่ 2.9 ส่งเสริมประเพณีบุญแข่งเรือยาว อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565	อำเภอนาทม	300,000	10-14 ก.ค. 65	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	จัดทำรายละเอียดขออนุมัติโครงการ
2.10	กิจกรรมหลักที่ 2.10 ส่งเสริมงานประเพณี 5 ชนเผ่า บุญเดือนสี่ของดินาหว่า	อำเภอนาหว้า	375,000	14-17-มี.ค.65	-	-	375,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว 10 มี.ค.65
2.11	กิจกรรมหลักที่ 2.11 ส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอวังยาง ประจำปี 2565 เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอวังยาง	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คืนเงินโครงการ
2.12	กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมประเพณีบุญเดือนสาม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565	อำเภอนาทม	225,000	14-16 มี.ค. 65	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000	-	-	คืนเงินโครงการ
2.13	กิจกรรมหลักที่ 2.13 ส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	800,000	29-31 ธ.ค.64	-	-	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างใหม่ กำหนดจัด ก.ค.65
2.14	กิจกรรมหลักที่ 2.14 ยกระดับและพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม (เงินเหลือจ่าย/ Y2)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว 5 เม.ย.65
2.15	กิจกรรมหลักที่ 2.14 ส่งเสริมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ (เงินเหลือจ่าย/ ต่อยอดโครงการเดิม)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	480,000		-	-		-	480,000	-	-	-	480,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว 5 เม.ย.65
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม		3,558,000		-	-	3,075,000	784,600	483,000	-	-	-	3,558,000	784,600	22.05	
3.1	กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2565	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	337,500	11 ธ.ค.64	-	-	337,500	337,500	-	-	-	-	337,500	337,500	100.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3.2	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระธาตุวันเกิด มหัทศรย์เส้นทางบุญ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	337,500	ธ.ค.64 - ม.ค.65	-	-	337,500	337,500	-	-	-	-	337,500	337,500	100.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
3.3	กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	อำเภอปลาปาก	375,000	16-18 มี.ค. 65	-	-	375,000	109,600	-	-	-	-	375,000	109,600	29.23	อนุมัติโครงการแล้ว 10 มี.ค.65
3.4	กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมรำบูชาพระธาตุนม และงานนมัสการพระธาตุนม อำเภอธาตุนม จังหวัดนครพนม	อำเภอธาตุนม	675,000	ก.พ. 65	-	-	675,000	-	-	-	-	-	675,000	-	-	คืนเงินโครงการ
3.5	กิจกรรมหลักที่ 3.5 ส่งเสริมงานบุญเดือนสี่ (งานนมัสการพระธาตุเรณู) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	375,000	15-17 มี.ค. 65	-	-	375,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	คืนเงินโครงการ
3.6	กิจกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุภูสิงกา	อำเภอบ้านแพง	225,000	ก.พ. 65	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 9 ก.พ.65
3.7	กิจกรรมหลักที่ 3.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (งานบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร)	อำเภอเมืองนครพนม	258,000	มี.ค.- เม.ย. 65	-	-	-	-	258,000	-	-	-	258,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 5 เม.ย.65
3.8	กิจกรรมหลักที่ 3.8 ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณ และบุญมหาชาติประจำปี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	225,000	มี.ค. 65	-	-	-	-	225,000	-	-	-	225,000	-	-	คืนเงินโครงการ
3.9	กิจกรรมหลักที่ 3.9 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทนบุญเดือนสี่ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	300,000	15 - 18 มี.ค. 64	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 10 มี.ค.65
3.10	กิจกรรมหลักที่ 3.10 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุจำปา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	150,000	ก.พ. 65	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 17 ก.พ.65
3.11	กิจกรรมหลักที่ 3.11 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	150,000	มี.ค. 65	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 17 ก.พ.65
3.12	กิจกรรมหลักที่ 3.12 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุนาเตา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพนสวรรค์	150,000	ก.พ. 65	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 17 ก.พ.65
4	โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม		1,300,000		-	-	300,000	-	1,000,000	-	-	-	1,300,000	-	-	

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
4.1	กิจกรรมหลักที่ 4.1 จัดงานเดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม - คำม่วน ครั้งที่ 5	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000	20 ก.พ.65	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
4.2	กิจกรรมหลักที่ 4.2 ส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คืนเงินโครงการ
4.3	กิจกรรมหลักที่ 4.3 ส่งเสริมงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2564 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อำเภอศรีสงคราม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คืนเงินโครงการ
4.4	กิจกรรมหลักที่ 4.4 การจัดงานรำลึก วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม (เงินเหลือจ่าย/Y2)	อำเภอเมืองนครพนม	300,000		-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	จังหวัดเสนออนุมัติโครงการ
4.5	กิจกรรมหลักที่ 4.5 ส่งเสริมงานรำลึกประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (เงินเหลือจ่าย/Y2)	อำเภอนาแก	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คืนเงินโครงการ
5	โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		50,659,805		8,654,105	-	23,910,000	-	11,550,700	-	6,545,000	-	50,659,805	-	-	
5.1	กิจกรรมหลักที่ 5.1 ก่อสร้างทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านนาทม หมู่ที่ 6 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 1 ความยาว 400.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คืนเงินโครงการเนื่องจากซ้ำกับโครงการงบกลุ่ม
5.2	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ก่อสร้างทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านนาทม หมู่ที่ 6 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 2 ความยาว 245.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	6,700,000		-	-	4,400,000	-	2,300,000	-	-	-	6,700,000	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ผู้รับจ้างเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ ต้องแก้ไขแบบและจัดซื้อจัดจ้างใหม่

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
5.3	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ก่อสร้างปรับปรุงทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 1 ความยาว 270.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	2,300,000		-	-	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-	2,300,000	-	-	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการพิจารณา คาดว่าจะลงนาม 7 เม.ย.65
5.4	กิจกรรมหลักที่ 5.4 ก่อสร้างปรับปรุงทางจักรยาน ถนนเลียบริมน้ำโขงบ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วงที่ 2 ความยาว 100.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	360,000		-	-	360,000	-	-	-	-	-	360,000	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
5.5	กิจกรรมหลักที่ 5.5 ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	แขวงทางหลวงนครพนม	9,000,000	มค.2565 - มิย.2565	-	-	-	-	2,455,000	-	6,545,000	-	9,000,000	-	-	ผู้รับจ้างเสนอราคา 23 มี.ค.65 แขวงฯ รับราคา 24 มี.ค.65
5.6	กิจกรรมหลักที่ 5.6 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านโนนสะอาด อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.740 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	8,956,000		2,956,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	8,956,000	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 เม.ย.65
5.7	กิจกรรมหลักที่ 5.7 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านโพนสวรรค์ อำเภอเมือง อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.765 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	8,852,674		2,852,674	-	6,000,000	-	-	-	-	-	8,852,674	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 11 เม.ย.65

1. รายละเอียดโครงการ				2. แผนการดำเนินงาน (ช่วงเวลา)	3. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)											4. สถานะการดำเนินงาน
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		รวมทั้งสิ้น			
					แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
5.8	กิจกรรมหลักที่ 5.8 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 – บ้านหนองเทา อำเภอสรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.770 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทนครพนม	8,845,431		2,845,431	-	6,000,000	-	-	-	-	-	8,845,431	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 11 เม.ย.65
5.9	กิจกรรมหลักที่ 5.9 ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (เงินเหลือจ่าย/Y2)	อำเภอเมืองนครพนม	2,950,000		-	-	-	-	2,950,000	-	-	-	2,950,000	-	-	อยู่ระหว่างอำเภอขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการจาก สนง.ธนารักษ์
5.10	กิจกรรมหลักที่ 5.10 ปรับปรุงศูนย์หัตถกรรม วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (เงินเหลือจ่าย/คก.ใหม่)	อำเภอนาหว้า	1,995,700		-	-	-	-	1,995,700	-	-	-	1,995,700	-	-	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.
5.11	กิจกรรมหลักที่ 5.11 ส่งเสริมพัฒนา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอำเภอธาตุพนม (เงินเหลือจ่าย/Y2)	อำเภอธาตุพนม	700,000		-	-	-	-	700,000	-	-	-	700,000	-	-	จัดทำรายละเอียดเสนออนุมัติโครงการ
6	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานเพื่อการเกษตร		36,000,000		-	-	7,200,000	2,497,429	18,000,000	-	10,800,000	-	36,000,000	2,497,429	6.94	
6.1	กิจกรรมหลักที่ 6.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายห้วยศรีคุณ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 890.00 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	6,000,000		-	-	1,800,000	1,012,036	3,000,000	-	1,200,000	-	6,000,000	1,012,036	16.87	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
6.2	กิจกรรมหลักที่ 6.2 ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนนางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 1,750.00 เมตร	โครงการชลประทานนครพนม	10,000,000		-	-	1,800,000	863,199	5,000,000	-	3,200,000	-	10,000,000	863,199	8.63	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาวัสดุ